


1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i>		2. Período <i>julho a setembro de 1979</i>	4. Distribuição interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1599-RA/57</i>	6. Data <i>Outubro, 1979</i>		7. Revisado por <i>Frederico C. Miranda</i>
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO CONVÊNIO 538/CT - FINEP/CNPq EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO</i>			9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada</i> Diretor
10. Setor <i>DAT/DPD</i>	Código		11. Nº de cópias <i>09</i>
12. Autoria <i>Iberê Lucio Ronchetti Teixeira Arry Carlos Buss Filho</i>			14. Nº de páginas <i>04</i>
13. Assinatura Responsável 			15. Preço
16. Sumário/Notas <i>Este relatório apresenta um sumário das atividades desen- volvidas pelo projeto Expansão da Capacidade do Centro de Computação, no período de julho a setembro/79.</i>			
17. Observações			

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP	2

1. INTRODUÇÃO

No período de julho a setembro de 1979, as atividades do Projeto de Expansão da Capacidade do Centro de Computação do INPE tiveram andamento normal.

2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

A atividade de escolha de equipamentos e assinatura do contrato já se encontra na fase final, tendo sido concluídas todas as negociações entre o INPE e a Burroughs. Além disso foi aprovado o contrato de compra e venda do computador, pela Assessoria Jurídica do CNPq, aguardando, atualmente, a assinatura do seu presidente.

Já foram escolhidos e comprados o regulador de tensão e a "plotter", sendo aguardada a chegada destes equipamentos para novembro.

A reforma das instalações está em andamento, conforme o cronograma. Concluiu-se o projeto da reforma, e no momento estão sendo feitas as compras dos materiais e as contratações dos serviços para a sua realização.

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: CENTRO DE COMPUTAÇÃO

CNPq/INPE

CÓDIGO: 538/CT

DATA: OUTUBRO/79

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	1978				1979				1980	
	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
- Escolha do equipamento e assinatura do contrato.	[Gantt bar: diagonal lines from top-left to bottom-right]									
- Aprovação da proposta pela CAPRE	[Gantt bar: solid black]									
- Espera do equipamento.	[Gantt bar: horizontal dashed lines]									
- Instalação e teste do equipamen...	[Gantt bar: diagonal lines from top-right to bottom-left]									
- Funcionamento experimental.	[Gantt bar: solid black]									
- Reforma de instalações.	[Gantt bar: diagonal lines from top-left to bottom-right]									
- Funcionamento normal, a partir de 24º mês do projeto.	[Gantt bar: horizontal dashed lines]									

- CONVENÇÃO: . PREVISÃO INICIAL [diagonal lines from top-left to bottom-right]
- REALIZADO [solid black]
- PREVISÃO ATUALIZADA [horizontal dashed lines]