

1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i>		2. Período <i>Out. a Dez./1979</i>	4. Distribuição
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
5. Relatório nº <i>INPE-1650-RA/076</i>	6. Data <i>Janeiro, 1980</i>	7. Revisado por <i>Frederico C. Miranda</i>	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - CONVÊNIO 538/CT - EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO DO INPE</i>		9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>	
10. Setor <i>DAT/DED</i>	Código	11. Nº de cópias	<i>10</i>
12. Autoria <i>Iberê Lúcio Ronchetti Teixeira Arry Carlos Buss Filho</i>		14. Nº de páginas	<i>04</i>
13. Assinatura Responsável <i>[Handwritten Signature]</i>		15. Preço	
16. Sumário/Notas <i>Este relatório apresenta um sumário das atividades desenvolvidas pelo projeto "Expansão da Capacidade do Centro de Computação do INPE", no período de outubro a dezembro de 1979.</i>			
17. Observações			

INDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP	2

1. INTRODUÇÃO

No período de outubro a dezembro de 1979, as atividades do Projeto de Expansão do Centro de Computação do INPE tiveram andamento normal.

2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

A atividade de escolha de equipamentos e assinatura do contrato já foi concluída.

O regulador de tensão já foi recebido e instalado.

A chegada da "plotter", dos terminais e do computador é aguardada para o primeiro trimestre de 1980.



A reforma das instalações está em andamento, conforme o cronograma. Está em fase final a reforma da instalação elétrica da sala do computador. O sistema de ar condicionado da sala do computador está sendo ajustado, a fim de manter os níveis de temperatura e umidade exigidas pelo fabricante do computador.

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: CENTRO DE COMPUTAÇÃO
DATA: JANEIRO/80

CÓDIGO: 538/CT CNPq/INPE

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	1978				1979				1980		
	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	
- Escolha do equipamento e assinatura do contrato.											
- Aprovação da proposta pela CAPRE											
- Espera do equipamento.											
- Instalação e teste do equipamento.											
- Funcionamento experimental.											
- Reforma de instalações.											
- Funcionamento normal, a partir de 24º mês do projeto.											

CONVENÇÃO: . PREVISÃO INICIAL 
 REALIZADO 
 PREVISÃO ATUALIZADA 