

1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i>	2. Período <i>jan. a març./80</i>	4. Distribuição interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)		
5. Relatório nº <i>INPE-1702-RA/098</i>	6. Data <i>Março, 1980</i>	7. Revisado por <i>Frederico C. Miranda</i>
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO CONVÊNIO 538/CF EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO</i>		9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>
10. Setor <i>DAT</i>	Código	11. Nº de cópias <i>09</i>
12. Autoria <i>Iberê Lúcio Ronchetti Teixeira Arry Carlos Buss Filho</i>		14. Nº de páginas <i>04</i>
13. Assinatura Responsável <i>Iberê Lúcio Ronchetti Teixeira</i>		15. Preço
16. Sumário/Notas <i>Este documento apresenta um sumário das atividades de envolvidas pelo projeto Expansão da Capacidade do Centro de Computação, no período de janeiro a março de 1980.</i>		
17. Observações		

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP	2

1. INTRODUÇÃO

No período de janeiro a março de 1980, as atividades do Projeto de Expansão do Centro de Computação do INPE tiveram andamento normal.

2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

O regulador de tensão que havia sido instalado no trimestre anterior foi testado e aprovado.

A reforma das instalações foi concluída e instalado um novo quadro de distribuição de energia em decorrência do novo computador. A guia de importação, deste último, só foi liberada pela CACEX no dia 14/03/80, o que provocou ligeiro atraso na chegada do mesmo. O computador é aguardado para o mês de abril de 1980, juntamente com os terminais.

Testes iniciais foram feitos com a "plotter" EAI 1051 e aguarda-se a chegada do computador para a realização dos testes definitivos.

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FIREP

PROJETO: CENTRO DE COMPUTAÇÃO

DATA: ABRIL/80

CÓDIGO: 539/CT

CHPq/IRPE

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	1978			1979			1980		
	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	
- Escolha do equipamento e assinatura do contrato.	[Barra hachurada]								
- Aprovação da proposta pela CAPRE	[Barra hachurada]								
- Espera do equipamento.	[Barra hachurada]								
- Instalação e teste do equipamento.	[Barra hachurada]								
- Funcionamento experimental.	[Barra hachurada]								
- Reforma de instalações.	[Barra hachurada]								
- Funcionamento normal, a partir de 24º mês do projeto.	[Barra hachurada]								

CONVENÇÃO: [Barra hachurada] PREVISÃO INICIAL
 [Barra sólida] REALIZADO
 [Barra tracejada] PREVISÃO ATUALIZADA