

1. Classificação <i>INPE-COM.8/RA</i>	2. Período <i>julho a setembro/80</i>	4. Distribuição interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)		
5. Relatório nº <i>INPE-1921-RA/139</i>	6. Data <i>Outubro, 1980</i>	7. Revisado por <i>Fredérico C. Miranda</i>
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO CONVÊNIO 538/CT EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO</i>		9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>
10. Setor <i>DAT/DPD</i> Código		11. Nº de cópias <i>09</i>
12. Autoria <i>Iberê Lúcio Ronchetti Teixeira Arny Carlos Buss Filho</i>		14. Nº de páginas <i>4</i>
13. Assinatura Responsável		15. Preço
16. Sumário/Notas <i>Este documento apresenta um sumário das atividades do Projeto de Expansão da Capacidade do Centro de Computação do INPE, no período de julho a setembro de 1980.</i>		
17. Observações		

INDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. ANDAMENTO DA EXECUÇÃO	1
CRONOGRAMA MESTRE	2

CRONOGRAMA MESTRE DAS ATIVIDADES DO PROJETO PARA A FINEP

PROJETO: CENTRO DE COMPUTAÇÃO

DATA: OUTUBRO/80

CODIGO: 538/CT

PRINCIPAIS EVENTOS/ATIVIDADES	1978			1979			1980			
	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
- Escolha do equipamento e assinatura do contrato.	[Hatched bar from 3rd to 4th quarter 1978]									
- Aprovação da proposta pela CAPRE	[Solid black bar from 1st to 2nd quarter 1979]									
- Espera do equipamento.	[Hatched bar from 1st to 4th quarter 1979]									
- Instalação e teste do equipamento.	[Solid black bar from 1st to 2nd quarter 1980]									
- Funcionamento experimental.	[Hatched bar from 3rd to 4th quarter 1980]									
- Reforma das instalações.	[Solid black bar from 1st to 2nd quarter 1980]									
- Funcionamento normal, a partir do 3º mês do projeto.	[White bar from 3rd quarter 1980 to 4th quarter 1980]									

CONVENÇÃO: [Hatched bar] PREVISÃO INICIAL
 [Solid black bar] REALIZADO
 [White bar] PREVISÃO ATUALIZADA